

Id	Opgavet	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2019												2020				2021				2022					
						Kvt3	Kvt4	Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	Kvt2	Kvt3					
1		Etape 1	90 dage	ma 01-10-18	fr 01-02-19			1,6 mio. / dækkes af besparelse																							
2		Etablering af midlertidlig pavillion	24 dage	ma 01-10-18	to 01-11-18																										
3		Ombygning af 2 eksisterende kliniker - inkl projektering m.v.	66 dage	fr 02-11-18	fr 01-02-19																										
4		Etape 2	489 dage	ma 04-02-19	to 17-12-20			19,5 mio. / 1,5 mio. i 2019 - 18 mio. i 2020																							
5		Projektering og udbud	196 dage	ma 04-02-19	ma 04-11-19																										
6		Opførelse af tilbygning	260 dage	ti 05-11-19	ma 02-11-20																										
7		Let istandsættelse af eksisterende kliniker	33 dage	ti 03-11-20	to 17-12-20																										

Projekt: Hornslyd tandpleje
Dato: ti 21-08-18

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel overgangsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			