

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Hovedtidsplan ny daginstitution - Hedensted kommune			
2	Mobilisering	7 dage	fr 16-06-23	ma 26-06-23
3	Forberedelse for skurby herunder LER oplysninger mv	2 dage	fr 16-06-23	ma 19-06-23
4	Opsætning af byggeplads samt afgrænsning	3 dage	ti 20-06-23	to 22-06-23
5	Etablering af adgangsvveje	2 dage	fr 23-06-23	ma 26-06-23
6	Anlægsarbejder	47 dage	ti 27-06-23	on 30-08-23
7	Afgravning af jord til bæredygtigt planum	8 dage	ti 27-06-23	to 06-07-23
8	Opbygning af sandpude	10 dage	fr 07-07-23	to 20-07-23
9	Fundamentsarbejder inkl. støbning	14 dage	fr 21-07-23	on 09-08-23
10	Terrændæk inkl installationer og støbning	15 dage	to 10-08-23	on 30-08-23
11	Råhus	65 dage	to 31-08-23	on 29-11-23
12	Udførsel af bærende vægge samt skillevægge	30 dage	to 31-08-23	on 11-10-23
13	Isætning af vinduer/lukning af facader	10 dage	to 12-10-23	on 25-10-23
14	Tagkonstruktion inkl. lukninger og tagdækning	30 dage	to 12-10-23	on 22-11-23
15	Tekniske hovedføringer	15 dage	to 09-11-23	on 29-11-23
16	Opstart udtørring	1 dag	to 23-11-23	to 23-11-23
17	Indvendig komplettering	118 dage	to 30-11-23	ma 13-05-24
18	Udførsel af installationer i lette vægge	15 dage	to 30-11-23	on 20-12-23
19	Lukning af lofter mv. ex troldekt	15 dage	to 21-12-23	on 10-01-24
20	Spartling og 1. gang maling	15 dage	to 11-01-24	on 31-01-24
21	Udførsel af troldektlofter	10 dage	to 01-02-24	on 14-02-24
22	Indvendige snedkerarbejder, herunder døre	15 dage	to 15-02-24	on 06-03-24
23	Komplettering af vægge	10 dage	to 07-03-24	on 20-03-24
24	Slutmontage tekniske fag	8 dage	to 21-03-24	ma 01-04-24
25	Gulvarbejder og overflader	10 dage	ti 02-04-24	ma 15-04-24
26	Slutmaling	10 dage	ti 16-04-24	ma 29-04-24
27	Indkøring af tekniske installationer	10 dage	ti 30-04-24	ma 13-05-24
28	Afleveringsproces	22 dage	ti 14-05-24	on 12-06-24
29	UE mestergennemgange	2 dage	ti 14-05-24	on 15-05-24
30	Udbedringsperiode	4 dage	to 16-05-24	ti 21-05-24
31	TE mangelgennemgang	2 dage	on 22-05-24	to 23-05-24
32	Udbedringsperiode	4 dage	fr 24-05-24	on 29-05-24
33	BH mangelgennemgang	2 dage	to 30-05-24	fr 31-05-24
34	Udbedringsperiode	7 dage	ma 03-06-24	ti 11-06-24
35	Aflevering	1 dag	on 12-06-24	on 12-06-24