

## Status på anlæg under Udvalg for Teknik 2021, juni.

Anlægsopgave	Anlægsbevilling	Projekt	Status
<b>Byggemodninger</b>			
Erhvervsvej, Daugård	7.300.000		Anlæg i gang og afsluttet inden sommerferie
Follerupgårdvej, Tørring	9.000.000		Anlæg i gang og afsluttet inden sommerferie, grunde er sendt i udbud.
Kildeparken, etape 3	9.500.000		Arkæologi i gang - udbud på vejforlængelse på trapperne, udføres i efteråret.
Valmuevænget, Løsning	4.000.000		Mangler afsluttende arbejder, byggeri i gang.
Lille Kongens Ager, Uldum	4.900.000		Projektering og udbud i gang. Gennemføres i efteråret
<b>Natur og Vej</b>			
Broen i Løsning		Hævning af bro som følge af elektrificering	Banedanmark har indkaldt til ekspropriationsforretning 2. juni 2021.
Cykel og gangsti, Løsning	5.800.000	Etablering af gang- og cykelsti fra Jernbanegade til Skolegade og P-plads	Miljøvurdering og ekspropriationsforretning samt projektering mm. er i gang. Anlæg af den østlige sti forventes opstartet til november. Den vestlige sti og P-plads anlægges fra februar 2022.
Hedensted Syd - Analyse af Trafik	800.000	Trafikplan - Fremtidig infrastruktur i Hedensted syd	Forslag til linjeføring præsenteres 31/5, forventes drøftet på udvalgs møde i august.
Højmarksvej, Fælles cykel og gangsti	1.000.000		Der etableres 2-1 vej i 2021 - grundet kloakreovering udsættes færdiggørelse af projektet til 2022.
Juelsminde Vest, Klakring	4.000.000	Forbedring af infrastruktur	Møde med visionsrådet 18/6. Der regnes økonomi og tegnes skitser. Drøftes i udvalget til august.
Krydsombygning Bredgade / Jørgensens Allé	2.000.000	Trafiksikkerhedsprojekt	Detailprojektering pågår. Forventet anlægsstart aug/sep efter nedrivning af hjørnehus
Ny vej øst om Hedensted	10.600.000		Lokalplanlægning og miljøvurdering af plan pågår. Linjeføring vedtaget. VVM i gang - Rådgiverudbud for detailprojektering igangsat.
Overholm - Trafikoplægning	1.000.000	Trafikplan -Fremtidig infrastruktur i Hedensted syd	Løsningsforslag præsenteres 31/5. Drøftes i udvalget til august.
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	6.000.000	Trafiksikkerhedsplan	16 TSP-projekter ( 4 mill) , planlægning igangsat. Yderligere 23 projekter(2 mill) prioriteret på UT 13.april . Planlægning igangsat og anlæg i gang sættes i løbende.
Renovering af vejbroer	1.000.000		Højgårdvej og Hedevej er opstartet og Gretbjergvej opstartes i Aug 21. Der påregnes yderligere et til to projekter.
Sideudvidelse Højløkkevej	5.000.000		Der er lavet et sammenhængende vejforløb så det binder sammen med kommende grusvej til grusgravene. Herefter opstartes aftaler om jordkøb og klargøring til anlægsstart i efteråret.
Sideudvidelse veje	2.000.000		Bækvej, Hjortsvang - Aldumvej, Hedensted og Bjørnsknudevej er udført, Søndre Fælledvej, Tørring, er der flyttet kabler, så anlægsarbejdet kan komme i gang, forventes afsluttet sensommer 2021. Barritskovvej mangler stadig, udføres efter sommerferien 2021
Torvet, Tørring	10.000.000	Byfornyelse, renovering	Udbud på vej, asfaldelen af Torvet gennemføres i sommer. Bredgade og opholdsdelen af projektet gennemføres i første ½ år 2022 sammen med kloakreovering fra Hedensted Spildevand.
Trafiksikkerhed (Kloakprojekt Uldum)	1.000.000		Projektet er i gang og strækker sig over de næste 5 år. Der arbejdes primært på Nørregade og Åparken i 2021.
Trafiksikkerhed på Ørumvej	3.300.000		De forhandles med lodsejere og udbud forventes omkring sommer 2021 og anlægsarbejdet efterår 2021.
Østerbrogade	1.500.000		Der projekteres og udbydes i samarbejde med Hedensted Spildevand og Hedensted Fjernvarme. Forventet anlægsstart til september.
Biodiversitet og jordfordeling	500.000		Udføres med fordeling på 200.000 kr til Jordfordeling og 300.000 kr til biodiversitet.