

Økonomisk oversigt efter licitation 14.07.2014

Projekt: Birkelund i Juelsminde
 Bygherre: Hedensted kommune
 Emne: Ombyggn. af kældere og toiletter/kopirum i stuepl.
 Dato: 14.07.2015
 Rev. Dato: 21.01.2015

Revideret budget 21.01.2015

		Birkelund	Birkelund
Entreprise A	Erling Jørgensen A/S	kr. 437.700,00	
Entreprise B	As Tømrer og Snedker	kr. 308.750,00	
Entreprise C	Hornsyld VVS	kr. 340.300,00	
Entreprise D	Deres Elektriker	kr. 33.200,00	
Belysning:	Green Light	kr. 32.615,00	
I alt uden Vandexbehandlinger		kr. 1.152.565,00	
Tillæg for Vandexbehandling (udgået)			
Samlet håndværker udgift		kr. 1.152.565,00	
Byggeplads		kr. -	
uforudseelige udgifter 20% af tilbudspriser	20%	kr. -	
		kr. 1.152.565,00	kr. 1.152.565
Håndværkerudgifter i alt ekskl moms og disp ydelser			
Honorarudgifter. Færdigprojektering + ekstra ingeniør		13.079	
Afsat til ekstra honorar/ekstern byggeledelse mm. (Claus)		28.627	
Diverse udlæg og kørsel		-	kr. 41.706
Bygherreleverancer:			
Garderobes til omklædning 140 stk.		88.500	
Samlet			kr. 88.500
Øvrige omkostninger			
Bygherreforsikring-all risk		25.000 (Er nok ikke bogført på sagen?)	
Byggetilladelse		8.900	
Mærkedage		10.000 (Afsat til indvielsen)	
Samlet			kr. 43.900
Aftalesedler:			
Entreprise A nr. 1		-18.300	
Entreprise A nr. 2		15.000	
Entreprise A nr. 3		7.646	
Entreprise A nr. 4		8.185	
Entreprise A nr. 5		6.800 (endnu ikke faktureret)	
Entreprise B nr. 1		19.800	
Entreprise B nr. 2		13.800	
Entreprise B nr. 3		25.500	
Entreprise B nr. 4		2.250	
Entreprise B nr. 5		-208	
Entreprise B: Ekstra Hewikut		6.892	
Entreprise B: Ekstra lukning af vindue i fyrrum		660	
Entreprise B: Ekstra malerarb. Døre stueplan		3.400	
Entreprise B: Ekstra køkken i rum K6		11.670	
Entreprise B: Fradrag for montage af omklædn. Skabe.		-4.000	
Entreprise B: Fradrag loft i dameomklædning		-1.675	
Entreprise B: Kasse omkr. Vent. I baderum		2.000	
Entreprise B: Ekstra spartel/male, film på vinduer, spejl		11.000 (Ikke endelig pris)	
Entreprise B: Ekstra inventar og bord i rum 76		17.597	
Entreprise C nr. 1		45.275	
Entreprise C nr. 2		16.600	
Entreprise C nr. 2		5.519	
Entreprise D nr. 1		16.297	
Combi System: Ekstra montering af omklædningskabe/ekstra bænke		6.545	
Samlet			kr. 218.253
Samlet budget ekskl. Moms		1.544.924	1.544.924

Bevilling:	
Ombygning, Håndværkerudgifter	2.362.600
Inventar	450.000
Ombygning af toilettrum i stueplan	369.000
Samlet	3.181.600
Difference fra faktiske udgifter til Bevilling:	1.636.676