

Status på anlæg pr 1. april 2016

Anlægsprojekter		Budget, brutto	Status
Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum		2.900.000	Projektet er besluttet stoppet da det ikke kan gennemføres inden for anlægsrammen.
Stiprojekt ved Kirkholm		6.700.000	Anlægsarbejde er næsten færdigt, der opsættes støjhegn og de sidste tilretninger. Der udlægges slidlag til sommer.
ELENA energirenovering i kommunale bygninger		47.000.000	Der er lavet projekter for 8 mio. kr i 2015. I 2016 planlægges der gennemførelse af energiforbedrende renoveringsarbejder på 3 skoler for 9 mio. kr. udskiftning af gadelys for 8 mio. kr og udskiftning af belysning og etablering af alternativ varme på en række institutioner.
Forlængelse af Vestvejen		3.000.000	Forventes i gangsat i 2016. Skulle blive klar til udbud i Horsens kommune i 2016.
Omfartsvej vest om Ørum		10.500.000	Ekspropriation er gennemført. Anlægsarbejder er sendt i udbud og arbejdet er planlagt udført i maj - december 2016.
Renovering af offentlige toiletter		1.000.000	Toiletterne ved Pøtvej og ved Kirkholm er under opførelse, toilet ved Bugten i Juelsminde afventer en tilladelse fra strandbeskyttelseslinie inden det kan igangsættes. Et restbeløb afsættes til opfriskning af toiletter ved Storstranden.
Renovering af vejbroer		1.500.000	Renovering af vejbro Nr.Snedevvej - Skanderborgvej projekteres og igangsættes.
Reparation af Hjørnø Færgeleje		9.050.000	Renovering pågår og anlægperioden er forlænget grundet forskellige projektændringer, renoveringen forventes afsluttet i løbet af april måned.
Højvandssikring i Juelsminde		600.000	Sikring ved Roussthøjs Alle - Havnen samt mindre opgaver på Bjørmsknode er klar til udførelse. Sikringen til 1,80 m ved Strandvejen - Havnegade undersøges nærmere.
Omfartsvej vest om Ørum		10.500.000	Ekspropriationsproces i gang. Udbud og anlæg fra april - december 2016.
Renovering af Horsensvej Østerbrogade		7.000.000	Projektering og planlægning i gang sættes snarest.
Rundkørsel og vejudvidelse		3.300.000	Projektering forventes igangsat senere på foråret. Der er afsat yderligere 3,2 mio.kr i 2017 til projekterne.
Veje og fortove:			4 mio. kr anvendes i byområder og 7 mio. kr anvendes på landet. 1 mio. kr anvendes til reparationer samt ca. 8 mio. kr til nedenstående opgaver.
Asfalt- og slidlagsarbejder	Trafik-/lokalveje i byområder	4.000.000	
	Trafik-/lokalveje på landet	7.000.000	
	Reparationer	1.000.000	
Projekt opgaver		8.000.000	Renovering af fortove og vejafvanding i forbindelse med kloakrenovering i Rask Mølle og Hedensted. Renovering af Strandhusevej og signalanlæg, Sneppevej i Løsning, Bredgade i Hedenstedsamt Palsgaardvej og Barrithulevej færdiggøres.
Byggemodninger			
Hedensted, institution	Bygmarken	1.000.000	Anlægsarbejde i gang.
Tørring, bolig	Grønlund	8.400.000	Projektering er i gang. Anlæg forventes i juni - december 2016.
Uldum, bolig	Lille Kongens Ager	3.450.000	Projektering er i gang. Anlæg forventes i juni - december 2016.
Stouby, bolig	Skovhavgård	4.250.000	Sidste vandafledningsprojektering pågår. Sendes i udbud i april, anlæg forventes i juni - december 2016.
Sum		140.150.000	