

Notatark

Sagsnr. 05.01.08-P20-4-17

Sagsbehandler

Knud Steen Hansen

16.10.2017

Udførelse af asfaltarbejde - Hovedvejen km. 6.400 – 12.260

Notat af Helle Westphal den 15.09.2017

Udførelse af asfaltarbejde på Hovedvejen km. 6.400 – 12.260

- 14. juni: OB-belægning udlagt
- 15. juni: Reklamation fremsendt til DOB
- 19. juni: OB-belægningen blev fejlet og suget, DOB reparerede enkelte strækninger
- 23. juni: OB-belægningen blev fejlet og suget.
- 29. juni: OB-belægning fejlet og suget om morgenen. Skilte med Hastighedsbegrænsning og risiko for stenslag fjernet omkring kl. 22.
- 3. juli: Ved besigtigelse om formiddagen var der meget få løse sten på kørebanen på strækningen. Der lå sten i kanten af kørebanen og på rastepladser og buslommer.
- 4. juli: Rastepladser, buslommer og overkørsler mellem vej og cykelsti blev fejlet.
- 5. juli: OB-belægningen blev fejlet og suget om morgenen inden vejafmærkning.
- 6. juli: Kantgrus udlagt.
- 5. sept.: OB-belægning fejlet og suget. Meget få sten blev suget op.

Ud over ovennævnte har Hedensted Kommunes materielgård fejlet sten af kørebane, buslommer og rastepladser 3-4 gange i perioden 4. juli – 12. september. Tidspunkterne kan ikke oplyses, da der ikke er lavet særskilt registrering for Hovedvejen.

Mandskab fra materielgård kører på strækningen ca. 2 gange ugentligt i forbindelse med andre driftsopgaver.



16.10. 2017 Notat fortsætter – Knud S. Hansen

Fejning:

20. Sept. Fejning udført.

6. Oktober: Der modtages adskillige klager over stenslag. Kloster Rekvireres til at feje – opsamling ca. 5 spandfulde.

9. Oktober: Dan Sweep fejer – Opsamling ca. 2 spandfulde.

9. Oktober: Hovedvejen besigtiges – Det konstateres, at der flere steder er slidt rød OB af ned til asfaltslidlaget. Ingen læse sten, da fejning blev udført inden besigtigelse

13. Oktober: Massiv pressedækning, hvor trafikanter klager over usædvanligt mange stenslag på bilerne. Pressedækningen omfatter bla. Horsens og Vejle
Folkeblad, TV Syd. P4 Trekanten og Jyllandsposten.

Dan Sweep fejer. Aftalt at fejning indtil videre udføres en gang om ugen.

Advarselsskilte med løse sten sættes op på strækningen.